



**Ivan Rybárik**  
**generálny riaditeľ**

Bratislava 19.10.2022  
SSC/8519/2022/3110/38455


Vážený pán primátor,

dovoľte mi informovať Vás, že Slovenská správa ciest intenzívne pracuje na príprave modernizácie starého cestného mosta v Trenčíne – I/61 Most-č.61-055, 056. Dňa 16. 09. 2022 vecný gestor projektu IVSC Žilina prevzal dokumentáciu pre územné rozhodnutie. Po spripomienkovaní bol dňa 17. 10. 2022 zaslaný na spracovateľa projektovej dokumentácie list, v ktorom sme ho informovali, že k predmetnej dokumentácii nemá IVSC Žilina pripomienky. V zmysle zmluvy o dielo zhotoviteľ projektovej dokumentácie predloží na IVSC Žilina finálnu verziu dokumentácie pre územné rozhodnutie a tá následne požiada Okresný úrad Trenčín o vydanie územného rozhodnutia najneskôr v termíne do 30. 10. 2022.

Po vydaní územného rozhodnutia Slovenská správa ciest písomne vyzve zhotoviteľa projektovej dokumentácie, s ktorým má už teraz podpísanú a účinnú zmluvu o dielo na realizáciu dokumentácie pre stavebné povolenie. Súčasťou tejto dokumentácie budú aj geometrické plány. Na základe týchto geometrických plánov pristúpi Slovenská správa ciest k vysporiadaniu pozemkov. Po majetkovoprávnom vysporiadaní je možné požiadať o vydanie stavebného povolenia. Predpoklad ukončenia majetkovoprávneho vysporiadania je v marci 2025. Predpoklad vydania stavebného povolenia je v júli 2025. Po vydaní stavebného povolenia vyzve SSC zhotoviteľa projektovej dokumentácie o spracovanie a dodanie Dokumentácie pre ponuku, ktorá bude podkladom pre súťažné podklady na stavebné práce. Začiatok verejného obstarávania na stavebné práce predpokladáme najneskôr v novembri 2025, podpis Zmluvy o dielo najneskôr v novembri 2026 a stavebné práce by mali prebiehať od marca 2027 do decembra 2029.

Vzhľadom k stavebno-technickému stavu mosta I/ 61 most-č.61-055, 61-056 je jeho modernizácia nevyhnutná, a preto informáciu, že sa v tejto veci „nič nerieši“ nepovažujem za pravdivú a to aj ohľadom na vyššie uvedené fakty. Verím, že spoločnými silami dokážeme harmonogram prípravy a realizácie modernizácie mosta naplniť a stavbu zrealizovať.

S pozdravom



Ing. Ivan Rybárik  
Generálny riaditeľ